

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 21361360/1 din 18.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa–specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 22058

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a degradărilor apărute în urma precipitațiilor pe drumul de acces L607 R34-Antonești-Leca(km 3+335 cu S=8500 mp și L drum=100m)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 492 276,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738941659832 Link: achizitii.md/ro/public/tender/21361360
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07.02.2025
Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL “Alternativa-Construct”
IDNO al operatorului economic	1017605003399
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4 Data: 17.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 808 825,58 lei Inclusiv TVA: 2 170 590,70lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.10.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: includerea, excluderea volumelor de lucrări
Temeiul juridic	Art.76 alin. 7, pct.2, pct. 4 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, Contract nr.4, cap.5.1.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 634 638,61 lei, inclusiv TVA + 376 053,63 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738941659832 din 07.02.2025 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr.4 din 17.03.2025(nr. trez. 2025-0000000651), încheiat între SRL “Alternativa-Construct” și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 31.12.2025. Obiectul achiziției fiind “ Lucrări de reconstrucție a degradărilor apărute în urma precipitațiilor pe drumul de acces L607 R34-Antonești-Leca(km 3+335 cu S=8500 mp și L drum=100m)”, în valoare de 2 170 590,70 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 7, pct. 2, pct.4 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, precum și Cap. 5.1 din Contractul de antrepriză. Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

“- se exclud volumele de lucrări conform devizului în valoare de - 634 638,61 lei, inclusiv TVA.

- se includ volumele de lucrări conform devizului în valoare de +376 053,63 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 1 912 005,72 lei, inclusiv TVA”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, pe baza Demersului(Scrisoarea oficială nr. 031 din 07.05.2025) parvenită de la agentul economic, prin care ne informează că la starea reală a sectorului de drum s-au depistat degradări ale elementelor geometrice ale acestui sector, precum și faptul declanșării masive a alunecărilor de teren pe o suprafață imensă, cât și amplasarea subterană a cablului de linie telefonică și fibră optică în zona de protecție, care nu au fost prevăzute în proiectul de execuție. Reșind din cele expuse agentul a venit cu propunerea de a exclude un volum de lucrări din caietul de sarcini, care cer cheltuieli adăugătoare și duc la lucrări superficiale, care în final nu rezolvă nicidecum stabilitatea terenului și de a fi incluse alte volume de lucrări: de captare a apelor pluviale, drenarea celor subterane, precum alte lucrări de consolidare a alunecărilor active. În acest sens, la solicitarea autorității, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere(Scrisoarea oficială nr. 038 din 17.06.2025), de către responsabilul tehnic al agentului economic, fiind coordonate în prealabil cu dirigintele de șantier al autorității(Scrisoarea oficială nr. 187/5-1 din 19.05.2025) și acceptul autorului proiectului de execuție(Demers nr. 03/06-2025 din 02.06.2025), prezentând în acest sens lista volumelor de excludere, cât și lista volumelor de includere cu mărirea distanței de execuție a lucrărilor de asfaltare din contul excluderii rigolelor de beton de 70 m, lățime de 5,50 m cu suprafața de 385 mp și consolidării de acostament.

Examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;

- creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului initial, cât și modificările date nu sunt substanțiale, potrivit stipulărilor actelor legale.

Astfel, în baza Devizelor locale prezentate excludere/incudere(F.7,5,3) se modifică volumul de lucrări la obiectul dat și respectiv se modifică valoarea contractului după cum urmează:

- În baza **Devizului local de excludere** -se exclud volumele de lucrări(1. Amenajarea șanțului trapezoidal tip 1.1, 2. Amenajarea șanțului trapezoidal tip 1.2) în valoare de **634 638,61 lei, inclusiv TVA.**

- În baza **Devizului local de includere** - se includ volumele de lucrări(1.Consolidarea acostamentelor și zonei verzi, 2.Amenajarea sistemului rutier, 3.Amenajarea șanțului trapezoidal. 4. Consolidarea solului) în valoare de **376 053,63 lei, inclusiv TVA.**

În urma deciziei grupului de lucru din 18.06.2025 s-a stabilit modificarea contractului de achiziții publice cu următorul conținut:

“- se exclud volumele de lucrări conform devizului în valoare de 634 638,61 lei, inclusiv TVA.

- se includ volumele de lucrări conform devizului în valoare de 376 053,63 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 1 912 005,72 lei, inclusiv TVA”.

Devizele locale se anexează.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 4 din 17.03.2025** s-a decis încheierea **Acordul Adițional** privind modificarea volumului de lucrări și valorii contractului în baza devizelor anexate.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
SRL “Alternativa-Construct”	1017605003399	X	Nr. 1 18. 06. 2025	- 528 865,50	- 634 638,61	31.12.2025
				+ 313 378,02	+ 376 053,63	

Conducătorul grupului de lucru,

Petru GANDRABUR

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md