

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 21361645/1 din 28.08.2025

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	<b>Consiliul Raional Cantemir</b>
<b>Localitate</b>	<b>or. Cantemir</b>
<b>IDNO</b>	<b>1007601010275</b>
<b>Adresa</b>	<b>or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301</b>
<b>Număr de telefon</b>	<b>0(273) 22650 Președintele raionului</b>
<b>Număr de fax</b>	<b>0(273) 22058 anticamera</b>
<b>E-mail oficial</b>	<b>consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md</b>
<b>Adresa de internet</b>	<b>www.cantemir.md</b>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	<b>Guțanu Raisa–specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 22058</b>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km</b>
<b>Cod CPV</b>	<b>45200000-9</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>6 178 495, 38 lei</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	<b>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739170073660</b> <b>Link: <a href="http://achizitii.md/ro/public/tender/21361645">achizitii.md/ro/public/tender/21361645</a></b>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	<b>Data publicării: 10.02.2025</b>
<b>Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Buget de stat</b> ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<b>17.04.2025</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>SRL “Profact Construct”</b>
<b>IDNO al operatorului economic</b>	<b>1010600024992</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Nr: 14</b> <b>Data: 22.05.2025</b>
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Fără TVA: 5 132 461, 50 lei</b> <b>Inclusiv TVA: 6 158 953, 80 lei</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	<b>30.12.2025</b>
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	<b>31.10.2025</b>

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Micșorarea valorii contractului</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> <b>Altele: includerea, excluderea volumelor de lucrări</b>
<b>Temeiul juridic</b>	Art.76 alin. 7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, Contract nr.14, cap.5.1.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	- 35 308,66 lei, inclusiv TVA + 702 126,92 lei, inclusiv TVA
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-
<b>Alte informații relevante</b>	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1739170073660 din 10.02.2025 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 14 din 22.05.2025(nr. trez. 2025-0000000918), încheiat între SRL “Profact Construct” și **Consiliul Raional Cantemir** cu termen de valabilitate – 30.12.2025. Obiectul achiziției fiind “*Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km*”, în valoare de 6 158 953, 80 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 7, pct. 2 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, precum și Cap. 5.1 din Contractul de antrepriză. Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

“- se exclud volumele de lucrări conform devizului în valoare de - 35 308,66 lei, inclusiv TVA.

- se includ volumele de lucrări conform devizului în valoare de +702 126,92 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 6 825 772,06 lei, inclusiv TVA”.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, pe baza Demersului(Scrisoarea oficială nr. 1 din 25.08.2025) parvenită de la agentul economic, prin care ne informează că la starea reală a sectorului de drum s-au depistat unele elemente geometrice ale acestui sector, care nu au fost prevăzute în proiectul de execuție, dar necesită a fi efectuate și de a fi excluse unele lucrări din caiet prevăzute, nefiind necesare. Reeșind din cele expuse agentul a venit cu propunerea de a exclude un volum de lucrări din caietul de sarcini, precum 1.3 Îmbrăcăminte din beton de ciment, care cer cheltuieli adăugătoare și duc la lucrări superficiale, care în final nu rezolvă nicicum stabilitatea și siguranța terenului și de a fi incluse alte volume de lucrări și anume: 1. Îmbrăcăminte cu beton asfaltic și 2. Instalații de semnalizare rutieră. În acest sens, la solicitarea autorității, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere de către responsabilul tehnic al agentului economic, fiind coordonate în prealabil cu dirigintele de șantier al autorității și acceptul autorului proiectului de execuție(Demers nr. 03/08-2025 din 25.08.2025), prezentând în acest sens lista volumelor de excludere, cât și lista volumelor de includere cu mărirea distanței de execuție a lucrărilor de asfaltare cu suprafața de 473 m.p.

Examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;

- creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului initial, potrivit stipulărilor actelor legale.

Astfel, în baza Devizelor locale prezentate excludere/incudere(F.7,5,3) se modifică volumul de lucrări la obiectul dat și respectiv se modifică valoarea contractului după cum urmează:

- În baza **Devizului local de excludere** -se exclud volumele de lucrări: 1. Îmbrăcăminte din beton de ciment, în valoare de **- 35 308,66 lei, inclusiv TVA.**
- În baza **Devizului local de includere** - se includ volumele de lucrări: 1. Îmbrăcăminte cu beton asfaltic și 2. Instalații de semnalizare rutieră, în valoare de **+702 126,92 lei, inclusiv TVA.**

În urma deciziei grupului de lucru din 26.08.2025 s-a stabilit modificarea contractului de achiziții publice cu următorul conținut:

- “- se exclud volumele de lucrări conform devizului în valoare de - 35 308,66 lei, inclusiv TVA.
- se includ volumele de lucrări conform devizului în valoare de +702 126,92 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 6 825 772,06 lei, inclusiv TVA”.

Devizele locale se anexează.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 14 din 22.05.2025** s-a decis încheierea **Acordul Adițional** privind **modificarea volumului de lucrări și valorii contractului** în baza devizelor anexate.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
SRL “Profact Construct”	1010600024992	X	Nr. 2 28. 08. 2025	- 29 423,88	- 35 308,66	30.12.2025
				+ 585 105,76	+ 702 126,92	

Conducătorul grupului de lucru,

**Petru GANDRABUR**

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)